



УКРАЇНА
РАВА-РУСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___ сесія VIII демократичного скликання
РІШЕННЯ

від «___» _____ 2026 року

№7

Про затвердження звіту з оцінки результативності
реалізації Плану реалізації Стратегії
розвитку Рава-Руської міської територіальної
громади на 2023-2025 роки

Керуючись ст. 26, 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статею 11¹ Закону України «Про засади державної регіональної політики», відповідно до пункту 5.2. Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21 грудня 2022 року № 265, з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Рава-Руської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії Рава-Руської міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Рава-Руська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт з оцінки результативності реалізації Плану реалізації Стратегії розвитку Рава-Руської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, що додається.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Федюк В.П.)

Міський голова

Іван ІВАНУСА

Додаток до рішення
Рава-Руської міської ради
від _____ 2026 року №__

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації
Плану реалізації Стратегії розвитку Рава-Руської міської
територіальної громади на 2023-2025 роки



м. Рава-Руська - 2026

ВСТУП

Стратегія розвитку Рава-Руської міської територіальної громади до 2027 року є комплексним документом, що визначає довгострокові орієнтири та пріоритети розвитку громади. Її головна мета – створити умови для сталого економічного зростання, підвищення якості життя мешканців та формування комфортного середовища для проживання, роботи та відпочинку. Стратегічне бачення ґрунтується на трьох ключових напрямках, які виступають фундаментом усіх подальших рішень та дій:

1. **Конкурентоспроможна економіка** – розвиток місцевого підприємництва, залучення інвестицій, підтримка інноваційних галузей та створення нових робочих місць.
2. **Комфортне середовище** – формування сучасної інфраструктури, благоустрій територій, розвиток транспортної та комунальної системи, забезпечення екологічної безпеки.
3. **Якісне життя** – підвищення рівня соціальних послуг, розвиток освіти, культури, охорони здоров'я та створення умов для активної участі мешканців у житті громади.

Ці стратегічні цілі є загальними напрямками, які конкретизуються через 10 оперативних цілей та 31 завдання. Саме вони визначають, яким чином громада планує досягати поставлених орієнтирів, які інструменти та механізми будуть використані, а також які ресурси залучатимуться для реалізації задуманого.

Важливим інструментом реалізації Стратегії є План реалізації Стратегії розвитку Рава-Руської міської територіальної громади на 2023–2025 роки, що виступає практичним механізмом втілення стратегічних намірів у конкретні дії. Він включає 42 технічні завдання для реалізації проєктів місцевого розвитку, які визначають конкретні напрями роботи та проєкти місцевого розвитку. Важливо, що ці завдання не існують окремо, а інтегруються у систему планування громади: вони знаходять своє місце у відповідних місцевих цільових програмах, забезпечуючи їх практичне наповнення та конкретизацію. Таким чином, технічні завдання виступають своєрідними «будівельними блоками» для реалізації програмних документів, перетворюючи стратегічні наміри на реальні дії. Таким чином, стратегічні документи утворюють цілісну систему планування, де кожен рівень – від загальних цілей до конкретних завдань – взаємопов'язаний і спрямований на досягнення єдиного бачення розвитку громади.

Моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється спеціально створеною Робочою групою з моніторингу впровадження Стратегії розвитку Рава-Руської міської територіальної громади до 2027 року та Плану реалізації на 2023–2025 роки. Її діяльність забезпечує системність, прозорість та контроль за виконанням поставлених завдань, а також дозволяє своєчасно вносити корективи відповідно до змін соціально-економічної ситуації чи нових викликів.

1. АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ПРО ОЦІНКУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РАВА-РУСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023-2025 РОКИ ЗА 2025 РІК

Стратегічні та операційні цілі і завдання Стратегії розвитку Рава-Руської громади до 2027 року виконуються шляхом реалізації заходів як місцевих цільових програм, які формувались в контексті зазначеної Стратегії, так і шляхом виконання Плану заходів, який є I етапом реалізації Стратегії та загалом передбачає реалізацію упродовж 3 років 42 технічних завдань.

Планувалось реалізувати 42 проекти, з них реалізувалось або частково реалізувалось 20 або 47,6% проектів від запланованих. 10 проектів реалізовано повністю (23,8% від загальної кількості запланованих). На реалізацію проектів використано 22018,942 тис грн або 11,9 % від запланованого обсягу фінансування на дані проекти. (Таблиця 1).

Таблиця 1

Результати виконання Плану реалізації Стратегії

Стратегічні цілі	Кількість оперативних цілей	Кількість завдань
1. Конкурентоспроможна економіка	3	12
2. Комфортне середовище	3	11
3. Якісне життя	4	19
Реалізація Плану заходів		
Проектів, всього	42	
З них:		
реалізовано:	10 (23,8%)	
розпочато реалізацію:	10 (23,8%)	
Разом:	20 (47,6%)	
не реалізувались:	22 (52,4%)	
Використано коштів, тис грн.	22018,942 (12,0%)	

Рівень реалізації запланованих проектів виявився нижчим від очікуваного. Це пояснюється тим, що сама Стратегія та План заходів були розроблені ще в мирний час, коли існували значно ширші можливості для планування та фінансування. Тоді було сформовано багато амбітних цілей і завдань.

З початком повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася:

- у бюджетів з'явилися нові пріоритетні видатки, пов'язані з воєнними потребами;
- частина проектів стала неактуальною або «не на часі»;
- окремі заплановані заходи виявилися надто дорогортисними, а очікувані джерела фінансування (гранти, субвенції, інвестиції) не були залучені;
- щодо деяких проектів відпала потреба у реалізації.

Водночас слід відзначити, що було здійснено низку важливих робіт і заходів, які не були включені до початкового Плану реалізації, проте вони відповідають актуальним потребам громади та сприяють її розвитку.

Таким чином, хоча кількість реалізованих проєктів є нижчою від очікуваної, сама робота над Стратегією підтвердила її актуальність: проблеми та потреби громади залишилися незмінними, а подекуди стали ще більш нагальними. Це свідчить про необхідність адаптації Плану заходів до нових умов, з урахуванням реалій воєнного часу та обмежених фінансових можливостей.

Стратегічна ціль 1: Конкурентоспроможна економіка

За стратегічною ціллю 1 проводилась реалізація (реалізовано або розпочато реалізацію) 6 проєктів з 12 або 50% від запланованих, з яких реалізовано повністю 3 проєкт (25% від загальної кількості передбачених). На реалізацію цих проєктів використано 1285,00 тис грн. із 45950,00 тис. грн або 2,8% від запланованого обсягу фінансування на дані проєкти. (Таблиця 2)

Таблиця 2

Впровадження Стратегічної цілі 1

Стратегічна ціль	Оперативні цілі	Кількість завдань
1. Конкурентоспроможна економіка	1.1. Покращення управління ресурсами	3
	1.2. Стимулювання розвитку діючого бізнесу	3
	1.3. Залучення інвестицій	6
Реалізація Плану заходів за стратегічною ціллю 1		
Проєктів, всього		12
З них:		
реалізовано:		3 (25%)
розпочато реалізацію:		3 (25%)
не реалізувались:		6 (50%)
Використано коштів, тис грн.		1285,00 (2,8%)

Серед основних проєктів Плану заходів за стратегічною ціллю 1, які реалізовувалися, були:

- Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Рава-Руської міської територіальної громади – *розпочато реалізацію*. Прийнято рішення про розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Рава-Руської міської територіальної громади. Не реалізовано повністю у зв'язку з відсутністю коштів. Даний проєкт рекомендується включити в План заходів із реалізації Стратегії розвитку Рава-Руської міської територіальної громади на 2026-2027 роки.

- Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Рава-Руської територіальної громади – *реалізовано*. Затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах території цілої громади. На реалізацію даного проєкту витрачено 1250,0

тис. грн, хоча планувалося 1000,0 тис. грн, що перевищило заплановані витрати на 25 %.

- Комплексний план просторового розвитку території Рава-Руської територіальної громади (далі – Комплексний план), у тому числі генеральний план та історико-архітектурний опорний план адміністративного центру громади – м. Рава-Руська – *розпочато реалізацію*. Затверджено завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Рава-Руської територіальної громади Львівського району Львівської області від 27.06.2024 року. Розроблення завдань проводилось за експертної та фінансової підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». Не реалізовано повністю у зв'язку з відсутністю коштів. Даний проєкт рекомендується включити в План заходів із реалізації Стратегії розвитку Рава-Руської міської територіальної громади на 2026-2027 роки.

- Популяризація кооперативного руху, підтримка та сприяння процесу розвитку сільськогосподарської кооперації – *розпочато реалізацію*. Проведено 5-ти денний тренінг, однією з тем якого було: Створення і розвиток сільськогосподарських кооперативів: важливість співпраці та об'єднання фермерів для ефективного виробництва і збуту. Не реалізовано повністю у зв'язку з низькою зацікавленістю.

- Закупівля «Економічного профайлу громади» – *реалізовано* один рік. Після закупівлі та вивчення даного інструменту зроблено висновок про недоцільність його подальшого використання у зв'язку з поданням застарілої інформації. На даний проєкт витрачено 35,0 тис. грн з запланованих 150,0 тис. грн.

- Розроблення інвестиційного паспорта Рава-Руської міської територіальної громади – *реалізовано*. Даний проєкт реалізовано за рахунок коштів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Водночас не реалізувалися такі проєкти:

- Створення та підтримка діяльності комунального підприємства «Агенції економічного розвитку Равщини»;

- Створення індустріального парку на території Рава-Руської міської територіальної громади;

- Розробка бренду Рава-Руської міської територіальної громади;

- Присвоєння охоронного статусу об'єктам культурної спадщини;

- Реконструкція та благоустрій площі між вулицями Л.Мартовича, Є.Коновальця, 1-го Листопада, П.Григоренка в м.Рава-Руська Львівського району Львівської області;

- Реконструкція міської Алеї в місті Рава-Руська.

Дані проєкти не були реалізовані з огляду на низку об'єктивних чинників – обмеженість бюджетних ресурсів, повномасштабне вторгнення та недостатня підтримка на політичному рівні.

Стратегічна ціль 2: Комфортне середовище

За стратегічною ціллю 2 проводилась реалізація (реалізовано або розпочато реалізацію) 6 проєктів з 11 або 54,6% від запланованих, з яких реалізовано повністю 2 проєктів (18,2% від загальної кількості передбачених). На реалізацію цих проєктів використано 16881,042 тис грн із 79850,00 тис. грн або 21,1% від запланованого обсягу фінансування на дані проєкти. (Таблиця 3)

Таблиця 3

Впровадження Стратегічної цілі 2

Стратегічна ціль	Оперативні цілі	Кількість завдань
2. Комфортне середовище	2.1 Модернізація та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури	5
	2.2 Захист довкілля	4
	2.3. Безпечна громада	2
Реалізація Плану заходів за стратегічною ціллю 2		
Проєктів, всього		11
З них:		
реалізовано:		2 (18,2%)
розпочато реалізацію:		4 (36,4%)
не реалізувались:		5 (45,4%)
Використано коштів, тис грн.		16881,042 (21,1%)

Серед основних проєктів Плану заходів за стратегічною ціллю 2, які реалізовувалися, були:

- Капітальний ремонт доріг Рава-Руської міської територіальної громади – *розпочато реалізацію*. Даний проєкт не реалізовано в повному обсязі: частину доріг відремонтовано, інші залишилися невиконаними. Крім того, здійснено ремонт дороги, яка не була передбачена початковим планом. На реалізацію проєкту було витрачено 9327,74 тис. грн із запланованих 35000,0 тис. грн, що становить 26,65 % від передбачених коштів. У зв'язку з цим реалізацію проєкту рекомендовано перенести до Плану заходів із реалізації Стратегії Рава-Руської міської територіальної громади на 2026–2027 роки.

- Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Рава-Руської міської територіальної громади – *реалізовано*. На його виконання витрачено 4039,35 тис. грн із запланованих 3000,0 тис. грн, що на 34,65 % більше від передбаченого обсягу фінансування. Загальна протяжність виконаних робіт становить близько 4300 м² при плані 1600 м², що перевищує заплановані показники на 168,75 %. Оскільки поточний ремонт доріг є необхідним постійно та має повторювальний характер, рекомендовано включити даний проєкт до Плану заходів із реалізації Стратегії Рава-Руської міської територіальної громади на 2026–2027 роки.

- Облаштування стоянки для автомобілів біля адміністративної будівлі Рава-Руської міської ради (ЦНАП) по вул. Я. Мудрого, 3 в м. Рава-Руська - *розпочато реалізацію*, проте реалізовано не в повному обсязі та не зовсім відповідно до початкового плану. Закуплено щебінь гранітний та облаштовано стоянку для 8 службових автомобілів з тильного боку адмінбудівлі, що частково зняло навантаження на зони паркування, але не вирішило проблему повністю. На реалізацію витрачено 22,0 тис. грн із запланованих 300,0 тис. грн, що становить

7,33 % від передбачених коштів. У зв'язку з цим рекомендовано включити даний проєкт до Плану заходів із реалізації Стратегії Рава-Руської міської територіальної громади на 2026–2027 роки.

- Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах Рава-Руської міської територіальної громади - *розпочато реалізацію*. Проведено реконструкцію та капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Рава-Руська та в таких населених пунктах громади: Голокам'янка, Равське, Дубрівка, Лужки, Волиця, Шабельня, Пільце, Буди, Старе Село, Річки. Водночас початковим планом передбачалося охопити більше населених пунктів. На реалізацію витрачено 1778,7 тис. грн із запланованих 3800,0 тис. грн, що становить 46,81 % від передбачених коштів. У зв'язку з цим проєкт рекомендовано включити до Плану заходів із реалізації Стратегії Рава-Руської міської територіальної громади на 2026–2027 роки.

- Розширення системи відеоспостереження та встановлення камер з функцією аналітики і розпізнавання номерних знаків в Рава-Руській міській територіальній громаді Львівського району Львівської області – *реалізовано*. На виконання проєкту витрачено 213,252 тис. грн із запланованих 1500,0 тис. грн, що становить 14,22 % від передбачених коштів. Камери встановлені, проте їх кількість є недостатньою для повного покриття потреб громади. У зв'язку з цим рекомендується включити даний проєкт до Плану заходів із реалізації Стратегії Рава-Руської міської територіальної громади на 2026–2027 роки.

- Закупівля та встановлення баків для роздільного сортування сміття в Рава-Руській територіальній громаді - *розпочато реалізацію*. Закуплено 93 контейнери при плані 400, що становить 23,25 % від запланованої кількості. На реалізацію витрачено 1500,0 тис. грн із передбачених 8000,0 тис. грн, тобто 18,75 % від запланованого фінансування. Оскільки контейнери для сміття є матеріальними ресурсами з обмеженим строком експлуатації, які потребують регулярного оновлення та закупівлі, даний проєкт рекомендовано включити до Плану заходів із реалізації Стратегії на 2026–2027 роки.

Водночас не реалізувалися такі проєкти:

- Реконструкція каналізаційних очисних споруд-виробничо-побутовий корпус, блок ємностей №2, будівля решіток, аеробні стабілізатори, біоплато м. Рава-Руська Львівського району Львівської області;

- Встановлення сміттесортувальної лінії на території Рава-Руської міської територіальної громади;

- Соціальний контейнер;

- Компостування органічних відходів;

- Затвердження Програми поводження з собаками, регулювання чисельності безпритульних тварин у Рава-Руській громаді на 2023- 2025 роки.

Дані проєкти не були реалізовані з огляду на низку об'єктивних чинників – обмеженість бюджетних ресурсів, розрахунок на грантове фінансування або кошти субвенції, які не були отримані, відсутність інвесторів, а також повномасштабне вторгнення та недостатня підтримка на політичному рівні. Крім того, щодо окремих проєктів відпала потреба у їх реалізації.

Стратегічна ціль 3: Якісне життя

За стратегічною ціллю 3 проводилась реалізація (реалізовано або розпочато реалізацію) 8 проєктів з 19 або 42,1% від запланованих, з яких реалізовано повністю 5 проєктів (26,3% від загальної кількості передбачених). На реалізацію цих проєктів використано 3852,9 тис грн із 58850,00 тис. грн або 6,5% від запланованого обсягу фінансування на дані проєкти. (Таблиця 4)

Таблиця 4

Впровадження Стратегічної цілі 3

Стратегічна ціль	Оперативні цілі	Кількість завдань
3. Якісне життя	3.1. Якісні освітні послуги	8
	3.2. Здорова громада	2
	3.3 Розвиток культурного дозвілля та спорту	6
	3.4. Прозора і ефективна влада	3
Реалізація Плану заходів за стратегічною ціллю 3		
Проєктів, всього		19
З них:		
реалізовано:		5 (26,33%)
розпочато реалізацію:		3 (15,8%)
не реалізувались:		11 (57,9%)
Використано коштів, тис грн.		3852,9 (6,5%)

Серед основних проєктів Плану заходів за стратегічною ціллю 3, які реалізовувалися, були:

- Заснування та організація функціонування ДЮСШ Рава-Руська – *реалізовано*. Відкрито КЗ "Рава-Руська ДЮСШ" в серпні 2023 року.
- Створення молодіжного центру у м. Рава-Руська та облаштування молодіжних просторів у старостинських округах – *реалізовано*. Створено КЗ "Рава-Руський Молодіжний центр" з відремонтованим приміщенням у м. Рава-Руська.
- Навчання мистецтву тверезого життя і облаштування куточків здоров'я у школах – *реалізовано*. У 2024 році на волонтерських засадах проведено 15 лекцій мистецтва тверезого життя у 9 закладах освіти Рава-Руської громади, які відвідали 338 школярів 5-11 класів.
- Бібліохаб (на базі бібліотеки-філії для дітей м. Рава-Руська) - *розпочато реалізацію*. Працівники пройшли навчання, на сьогоднішній день триває реєстрація бібліохабу.
- Ремонт приміщень Центру культури і дозвілля м. Рава-Руська - *розпочато реалізацію*. Проведено ремонти коридорів, сходів, обрядового залу, залу для занять.
- Реконструкція роздягального приміщення стадіону в с. Липник - *розпочато реалізацію*. Проведено часткову реконструкцію приміщення силами жителів села.
- Закупівля обладнання та програмного забезпечення для ЦНАП Рава-Руської міської ради – *реалізовано*. Закуплено обладнання та програмного

забезпечення у кількості 35 одиниць. Електронну чергу для ЦНАП не встановлено. У зв'язку з цим проєкт Впровадження електронної черги в ЦНАП рекомендовано включити до Плану заходів із реалізації Стратегії Рава-Руської міської територіальної громади на 2026–2027 роки.

- Закупівля системи електронного поіменного голосування для Рава-Руської міської ради – *реалізовано*. Систему електронного поіменного голосування для Рава-Руської міської ради впроваджено та успішно використовується.

Водночас не реалізувалися такі проєкти:

- Капітальний ремонт системи опалення та водопостачання Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Рава-Руського ліцею» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області;

- Реконструкція системи пічного опалення на централізоване Річківської гімназії Рава-Руської міської ради;

- Капітальний ремонт приміщення роздягалки з використанням енергозберігаючих технологій в корпусі №2 Рава-Руського ЗДО №2 Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Вокзальна, 18, м. Рава-Руська Львівського району Львівської області;

- Капітальний ремонт приміщення харчоблоку будівлі Рава-Руського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 по вул. І.Сірка, 1 м. Рава-Руська Львівського району Львівської області;

- Капітальний ремонт фасаду будівлі корпусу №2 Рава-Руського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Сонячній, 7 в м. Рава-Руська Львівського району Львівської області;

- Капітальний ремонт коридорів у Рава-Руському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Сонячна, 7 в м. Рава-Руська Львівської області;

- Капітальний ремонт будівлі корпусу №2 Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Рава-Руського ліцею» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області із створенням STEM лабораторії;

- Капітальний ремонт даху корпусу №3 з встановленням сонячних панелей Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Рава-Руського ліцею» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області;

- Реконструкція приміщення ФАП під лікарську амбулаторію в с. Волиця Львівського району Львівської області;

- Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Нове будівництво спортивного комплексу для ігрових видів спорту (зал єдиноборств, зал студія для хореографії, навчальні класи, тренажерний зал, басейн довжиною 25 м) на території Рава-Руської громади Львівського району Львівської області" та розробка проєкту землеустрою;

- Відновлення Громадського бюджету Рава-Руської міської територіальної громади.

Реалізація даних проєктів не відбулася у зв'язку з низкою об'єктивних причин – обмеженими можливостями бюджету, очікуванням на грантове

фінансування чи кошти субвенції, які не були отримані, а також впливом повномасштабного вторгнення.

1. ЗВІТ З ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РАВА-РУСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023-2025 РОКИ

У формі, встановленій Додатком 13 Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА									
1	1.1.1. Розроблення містобудівної та землевпорядної документації	Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Рава-Руської міської територіальної громади	2024	2024	2024	700	0	Визначено зовнішні межі громади	<i>розпочато реалізацію</i>
2	1.1.1. Розроблення містобудівної та землевпорядної документації	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Рава-Руської територіальної громади	2023	2023	2023	1000	1250	Розроблено 46 нормативно грошових оцінок	<i>реалізовано</i>
3	1.1.1. Розроблення містобудівної та землевпорядної документації	Комплексний план просторового розвитку території Рава-Руської територіальної громади (далі – Комплексний план), у тому числі генеральний план та історико-архітектурний опорний план адміністративного центру громади – м. Рава-Руська.	2023-2025	2023-2025	2023-2025	10000	0	Наявність Комплексного плану просторового розвитку території громади.	<i>розпочато реалізацію</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
4	1.2.1. Підтримка місцевого бізнесу	Популяризація кооперативного руху, підтримка та сприяння процесу розвитку сільськогосподарської кооперації	2024-2025	2024-2025	2023-2025	200	0	Кількість створених сільськогосподарських кооперативів	<i>розпочато реалізацію</i>
5	1.2.2. Налагодження ефективної комунікації та розвиток інфраструктури підтримки бізнесу	Закупівля «Економічного профайлу громади»	2023-2025	2023-2025	2023	150	35	Наявність доступу до профайлу громади для отримання інформації про реальну кількість підприємств та ФОП	<i>реалізовано</i>
6	1.2.2. Налагодження ефективної комунікації та розвиток інфраструктури підтримки бізнесу	Створення та підтримка діяльності комунального підприємства «Агенції економічного розвитку Равщини»	2023-2025	2023-2025	2025	2000	0	Наявність комунального підприємства «Агенції економічного розвитку Равщини»	<i>не реалізовано</i>
7	1.3.1. Збільшення інвестиційного портфелю громади	Створення індустріального парку на території Рава-Руської міської територіальної громади	2023-2025	2023-2025	2025	1600	0	Наявність індустріального парку на території громади	<i>не реалізовано</i>
8	1.3.2. Формування та здійснення інвестиційної політики громади	Розроблення інвестиційного паспорта Рава-Руської міської територіальної громади	2023	2023	2023	60	0	Наявність інвестиційного паспорта	<i>реалізовано</i>
9	1.3.2. Формування та здійснення інвестиційної політики громади	Розробка бренду Рава-Руської міської територіальної громади	2023	2023	2023	200	0	Наявність єдиного брендингу громади	<i>не реалізовано</i>
10	1.3.4 Створення умов для розвитку туризму та прикордонного сервісу	Присвоєння охоронного статусу об'єктам культурної спадщини	2024	2024	2024	40	0	Присвоєння статусу пам'яток архітектури дерев'яним храмам в с. Волиця, с. Гійче, с. Забір'я, с. Річки	<i>не реалізовано</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
11	1.3.4 Створення умов для розвитку туризму та прикордонного сервісу	Реконструкція та благоустрій площі між вулицями Л.Мартовича, Є.Коновальця, 1-го Листопада, П.Григоренка в м.Рава-Руська Львівського району Львівської області	2023-2025	2023-2025	2025	25000	0	Проведена реконструкція головної площі громади	<i>не реалізовано</i>
12	1.3.4 Створення умов для розвитку туризму та прикордонного сервісу	Реконструкція міської Алеї в місті Рава-Руська	2024-2025	2024-2025	2025	5000	0	Проведена реконструкція міської Алеї	<i>не реалізовано</i>
2. КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ									
13	2.1.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури	Реконструкція каналізаційних очисних споруд-виробничо-побутовий корпус, блок ємностей №2, будівля решіток, аеробні стабілізатори, біоплато м. Рава-Руська Львівського району Львівської області	2024	2024	2024	20000	0	Проведена реконструкція каналізаційних очисних споруд	<i>не реалізовано</i>
14	2.1.2. Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт доріг Рава-Руської міської територіальної громади	2024-2025	2024-2025	2024-2025	35000	9327,74	Капітальний ремонт доріг в громаді, а саме вулиці: Володимира Великого, Вокзальна, Сірка в м. Рава-Руська, Шкільна в с. Волиця, Шкільна в с. Гійче, Центральна в с. Забір'я, Зелена в с. Потелич.	<i>розпочато реалізацію</i>
15	2.1.2. Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури	Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Рава-Руської міської територіальної громади	2023-2025	2023-2025	2023-2025	3000	4039,35	Здійснено поточний ремонт доріг адміністративного центру м. Рава-Руська та 8 старостинських округів, у яких виникає потреба здійснення поточного ремонту протяжність приблизно 1600 м2	<i>реалізовано</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
16	2.1.2. Покращення дорожньо-транспортної інфраструктури	Облаштування стоянки для автомобілів біля адміністративної будівлі Рава-Руської міської ради (ЦНАП) по вул. Я. Мудрого, 3 в м. Рава-Руська.	2023	2023	2024	300	22	Облаштовано стоянку для близько 10 автомобілів біля адмінбудівлі Рава-Руської міської ради	<i>розпочато реалізацію</i>
17	2.1.3. Впровадження енергоефективних технологій в комунальній сфері	Реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах Рава-Руської міської територіальної громади	2023-2025	2023-2025	2023-2025	3800	1778,7	Реконструйовано вуличне освітлення в м.Рава-Руська і таких населених пунктах громади: Голокам'янка, Малий, Помлинів, Равське, Дубрівка, Липник, Лужки, Забір'я, Волиця, Шабельня, Гійче, Сорочі Лози, Ниви, Пільце, Буди, Оліярники, Горяни, Гіркани, Потелич, Синьковичі	<i>розпочато реалізацію</i>
18	2.2.1. Створення ефективної системи поводження з ТПВ та формування екологічної свідомості громадян	Закупівля та встановлення баків для роздільного сортування сміття в Рава-Руській територіальній громаді	2023-2025	2023-2025	2023-2025	8000	1500	Закуплено, встановлено і розміщено по території громади 400 сміттевих баків	<i>розпочато реалізацію</i>
19	2.2.1. Створення ефективної системи поводження з ТПВ та формування екологічної свідомості громадян	Встановлення сміттесортувальної лінії на території Рава-Руської міської територіальної громади	2025	2025	2025	7500	0	Встановлено сміттесортувальну лінію	<i>не реалізовано</i>
20	2.2.1. Створення ефективної системи поводження з ТПВ та формування екологічної свідомості громадян	Соціальний контейнер	2025	2025	2025	200	0	Закуплено та встановлено 10 соціальних контейнерів та 40 інформаційних наклейок	<i>не реалізовано</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
21	2.2.3. Зменшення забруднення поверхневих вод	Компостування органічних відходів	2025	2025		250	0	Закуплено та розставлено на території громади 20 компостерів і 50 інформаційних наклейок	<i>не реалізовано</i>
22	2.3.1. Удосконалення системи відеоспостереження на території громади	Розширення системи відеоспостереження та встановлення камер з функцією аналітики і розпізнавання номерних знаків в Рава-Руській міській територіальній громаді Львівського району Львівської області	2023-2025	2023-2025	2023-2025	1500	213,252	Розширення системи відеоспостереження на території громади, закуплено та встановлено камери з функцією аналітики і розпізнавання номерних знаків	<i>реалізовано</i>
23	2.3.3. Забезпечення особистої безпеки громадян	Затвердження Програми поводження з собаками, регулювання чисельності безпритульних тварин у Рава-Руській громаді на 2023- 2025 роки	2023-2025	2023-2025	2023-2025	300	0	Відловлено, простерилізовано та провакциновано приблизно 50 безпритульних собак.	<i>не реалізовано</i>
3. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ									
24	3.1.2. Впровадження енергоефективних заходів в освітніх установах	Капітальний ремонт системи опалення та водопостачання Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Рава-Руського ліцею» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області	2025	2025	2025	12000	0	Проведено капітальний ремонт системи опалення ЗЗСО І-ІІІ ст. «Рава-Руський ліцей»	<i>не реалізовано</i>
25	3.1.2. Впровадження енергоефективних заходів в освітніх установах	Реконструкція системи пічного опалення на централізоване Річківської гімназії Рава-Руської міської ради	2024	2024	2024	1600	0	Проведено реконструкцію системи опалення Річківської гімназії	<i>не реалізовано</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
26	3.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти	Капітальний ремонт приміщення роздягалки з використанням енергозберігаючих технологій в корпусі №2 Рава-Руського ЗДО №2 Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Вокзальна,18, м. Рава-Руська Львівського району Львівської області	2024	2024	2024	370	0	Проведено капітальний ремонт приміщення роздягалки з використанням енергозберігаючих технологій в корпусі №2 Рава-Руського ЗДО №2	<i>не реалізовано</i>
27	3.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти	Капітальний ремонт приміщення харчоблоку будівлі Рава-Руського ЗЗСО I-III ступенів №3 по вул. І.Сірка,1 м.Рава-Руська Львівського району Львівської області	2024	2024	2024	800	0	Проведено капітальний ремонт приміщення харчоблоку будівлі Рава-Руського ЗЗСО I-III ступенів №3	<i>не реалізовано</i>
28	3.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти	Капітальний ремонт коридорів у Рава-Руському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Сонячна,7 в м. Рава-Руська Львівської області	2025	2025	2025	800	0	Проведено капітальний ремонт коридорів у Рава-Руському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів №2	<i>не реалізовано</i>
29	3.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти	Капітальний ремонт фасаду будівлі корпусу №2 Рава-Руського ЗЗСО I-III ступенів №2 Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області по вул. Сонячний, 7 в м. Рава-Руська Львівського району Львівської області	2024	2024	2024	600	0	Проведено капітальний ремонт коридорів у Рава-Руському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів №2	<i>не реалізовано</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
30	3.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти	Капітальний ремонт даху корпусу №3 з встановленням сонячних панелей Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Рава-Руського ліцею» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області	2024	2024	2024	12000	0	Проведено капітальний ремонт даху корпусу №3 з встановленням сонячних панелей Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Рава-Руського ліцею»	<i>не реалізовано</i>
31	3.1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти	Капітальний ремонт будівлі корпусу №2 Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Рава-Руського ліцею» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області із створенням STEM лабораторії	2025	2025	2025	12000	0	Проведено капітальний ремонт будівлі корпусу №2 Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. «Рава-Руського ліцею»	<i>не реалізовано</i>
32	3.2.1. Покращення якості та доступності медичних послуг	Реконструкція приміщення ФАП під лікарську амбулаторію в с. Волиця Львівського району Львівської області	2024	2024	2024	700	0	Проведено реконструкцію приміщення ФАП під лікарську амбулаторію в с. Волиця	<i>не реалізовано</i>
33	3.2.1. Покращення якості та доступності медичних послуг	Навчання мистецтву тверезого життя і облаштування куточків здоров'я у школах	2024	2024	2024	30	0	Проведено близько 20 лекцій з школярами віком 13-17 років про здоровий та тверезий спосіб життя, В 17 закладах загальної середньої освіти облаштовані куточки здоров'я, де школярі у доступній формі зможуть дізнатись чимало цікавої інформації, що стосується їхнього здоров'я	<i>реалізовано</i>
34	3.3.1. Модернізація закладів культури	Бібліохаб (на базі бібліотеки-філії для дітей м.Рава-Руська)	2024	2024	2024	1500	0	Створено бібліохаб	<i>розпочато реалізацію</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
35	3.3.1. Модернізація закладів культури	Ремонт приміщень Центру культури і дозвілля м.Рава-Руська	2024	2024	2024	1500	330	Проведено ремонт приміщень Центру культури і дозвілля м.Рава-Руська	<i>розпочато реалізацію</i>
36	3.3.2. Розвиток фізичної культури та спорту	«Заснування та організація функціонування ДЮСШ Рава-Руська»	2023-2025	2023-2025	2023	4800	1445	Наявність ДЮСШ	<i>реалізовано</i>
37	3.3.2. Розвиток фізичної культури та спорту	Реконструкція роздягального приміщення стадіону в с. Липник	2024	2024	2024	350	0	Проведено реконструкцію роздягального приміщення стадіону в с. Липник	<i>розпочато реалізацію</i>
38	3.3.2. Розвиток фізичної культури та спорту	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Нове будівництво спортивного комплексу для ігрових видів спорту (зал єдиноборств, зал студія для хореографії, навчальні класи, тренажерний зал, басейн довжиною 25 м) на території Рава-Руської громади Львівського району Львівської області" та розробка проєкту землеустрою	2023	2023	2023	3500	0	Виготовлено ПКД	<i>не реалізовано</i>
39	3.3.3. Участь молоді в суспільному житті громади	Створення молодіжного центру у м. Рава-Руська та облаштування молодіжних просторів у старостинських округах	2025	2025	2023	200	877,5	Створено молодіжний центр в м. Рава-Руська	<i>реалізовано</i>
40	3.4.1. Запровадження інструментів громадської участі та публічності управління	Відновлення Громадського бюджету Рава-Руської міської територіальної громади	2023-2025	2023-2025	2025	5000	0	Відновлено Громадський бюджет	<i>не реалізовано</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Проект місцевого розвитку	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Строк реалізації проекту місцевого розвитку		Стан фінансування проекту місцевого розвитку, тис.грн		Індикатор результативності	Стан виконання проекту місцевого розвитку
				План	Факт	План	Факт		
41	3.4.2. Покращення якості надання адміністративних, соціальних та публічних послуг	Закупівля обладнання та програмного забезпечення для ЦНАП Рава-Руської міської ради	2023	2023	2024	600	526,4	Закуплено обладнання та програмного забезпечення у кількості 35 одиниць, Встановлено електронну чергу для ЦНАП	<i>реалізовано</i>
42	3.4.2. Покращення якості надання адміністративних, соціальних та публічних послуг	Закупівля системи електронного поіменного голосування для Рава-Руської міської ради	2023	2023	2024	500	674	Закупівля обладнання у кількості 73 одиниці, впровадження системи електронного поіменного голосування для Рава-Руської міської ради	<i>реалізовано</i>
						184650,00	22018,942		